

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 22/2021 ze dne 10.5.2021

Stavební deník i inv.akci „ Rekonstrukce WC v parku PBN“

Vyřizoval: Odbor majetkový

TEXT ODPOVĚDI

Magistrát města Karviné jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdržel dne 10.5.2021 pod č.j. SMK/059364/2021 žádost [REDAKCE]

Povinný subjekt požadovanou informaci, s výjimkou osobních údajů, o jejichž odmítnutí poskytnutí rozhodl Rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti č.j. SMK/059364/2021, poskytuje formou přílohy – elektronická kopie stavebního deníku vedeného v rámci realizace „Rekonstrukce WC v parku Boženy Němcové“- nascanovány byly pouze popsané listy stavebního deníku.

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města Karviné jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti [REDAKCE]

[REDAKCE] (dále jen „žadatelka“), ze dne 10.5.2021, č.j. SMK/059364/2021,

takto:

Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 8a odst. 1 informačního zákona, ve spojení s čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), v souladu s aktuálním zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se žádost žadatelky částečně odmítá tak, že v kopii požadovaného stavebního deníku nebudou poskytnuty osobní údaje zúčastněných osob.

Odůvodnění:

Povinný subjekt obdržel dne 10.5.2021 žádost žadatelky v následujícím znění:

„Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následující informace týkající se rekonstrukce WC v parku Boženy Němcové v Karviné v roce 2019:

- Stavební deník ve smyslu čl. 9. Smlouvy o dílo č. MMK/SML/321/2019 ze dne 3.4.2019.

Výše uvedenou informaci žádám poskytnout v elektronické podobě zasláním do mé datové nebo e-mailové schránky.“

K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Na národní úrovni se zákonnosti zpracování věnuje § 5 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

„Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění:

a) povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo

b) úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.“

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení se osobními údaji rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“.

Podle § 4 odst. 2 nařízení je zpracováním osobních údajů „jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení“.

Magistrát města Karviné nemá v daném případě (u žadatelkou požadovaného dokumentu) od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, poskytnutí osobních údajů nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení, což představuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí výše uvedené žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a odst. 1 informačního zákona. Povinný subjekt rovněž neshledal zveřejnění osobních údajů ani jako nezbytné pro splnění povinnosti poskytování informací stanovené informačním zákonem ve smyslu výše citovaného § 5 písm. a) zákona o zpracování osobních údajů, jelikož pro splnění informační povinnosti plně postačuje poskytnutí anonymizované verze požadovaného dokumentu. Magistrát města Karviné proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci předmětné žádosti o poskytnutí informace č.j. SMK/059364/2021 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů zúčastněných osob, popř. třetích osob, podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatelky o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků a třetích osob obsažených ve stavebním deníku vedeném v rámci realizace Rekonstrukce WC v parku Boženy Němcové, v souladu s § 8a odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 15 odst. 1 informačního zákona částečně odmítl a zasílá žadatelce pouze anonymizovanou kopii požadovaného dokumentu.

Poučení: Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je možné podle § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Stavební a montážní deník

samopropisovací 3 x 20 číslovaných listů

Stavba:

REKONSTRUKCE WC v PARKU JOZEFY NĚMCOVÉ"



KELSTA
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Váš dodavatel:
KELSTA s.r.o.

Ostravská 921/23a
733 01 Karviná
tel./fax: +420 596 312 817
e-mail: kelsta@kelsta.com

www.kelsta.com

Firma:

Stavební a montážní deník

Stavby: „REKONSTRUKCE WC V PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ“

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: REKONSTRUKCE WC V PARKU BOŽENY NĚMCOVÉ

(objekt)

úsek

Okres KARLINA'

obec

Místo

Zúčastněné strany

OBJEDNATEL:

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

STAVBAŘIN MĚSTO KARLINA'
FRYŠTÁŤSKÁ' 72/1, 733 24 KARLINA'-FRYŠTÁT

Technický (stavební dozor) objednavatele:

Stálý:

Občasný:

ZHOTOVITEL:

KLISMA S.H.O.
OSŤAVSKÁ' 921/23a, 733 01 KARLINA'-FRYŠTÁT

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

PROJEKTANT:

Autorský dozor

Změny a doplňky

Přehled smluv včetně dodatků a změn

Datum uzavření	Smluvní strany	Předmět smlouvy (dodatku)	Číslo dokladu
3.4.2019	Statutární město Karviná KELSTA s.r.o.	realizace stavby	MMK/STL/ 321/2019
25.6.2019	Statutární město Karviná KELSTA s.r.o.	dodatek č.1 - změny VGP a MNP	MMK/STL/ 321/2019

SAHAJENÍ STAV. PRÁČÍ NA AKCI:
 REKONSTRUKCE WC U PARKU "OLŽENY NEMCOVE"

15.4.2019

PRACOVNÍCI SE KE STA BILI SEZNÁMENI S POSTUPEM
 PRÁČÍ A BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY NA PRACOVISTI
 KŘESBY, PÁDOPADY, ŽADY VODY A ELEKTRO.

UVAŽENÍ A OHRANIČENÍ PRACOVNÍM OBYČNĚM
 VSTUPM A BEZPEČNOSTNÍ PÁSKOU
 OZNAČENÍ SIGNURY - KAZENÁ - SIGNURIE PRO VAŠ

Práči + kóč. 1

16.4.2019

Práči:

- 1.1 objednatel předal zhotoviteli klíče od roc. zářivky
- 1.2 objednatel uvěřil zapojovací místa pro odčerp. vody a
 el. energie. Počáteční stav vodovodu 10/10, 1 m³, el. energie
 bude uvažována paušální poplatkem
- 1.3 bylo dohodnuto, že výška přičep. mety ve imobilní a ve
 vněti bude provedena do výš. nadprahů ohr.
- 1.4 přičep. to se uskuteční dne 23.4.2019 ve 12⁰⁰ hod

PRACOVNÍCI: 3 7-15³⁰ hod

16.4.2019

PRÁČE: DOURANÍ STĚN - PŘÍČEK, OSEXAUVANÍ
 OBKLADY A DLAZEB, DETON. MŮŽE ŽADR. PŘEDMĚT
 ODUVZ SUTĚ NA SKLADK

PRACOVNÍCI: 4 7-15³⁰ hod

17.4.2019

POČASÍ - POLOHASNĚ + 12

PRÁČE: FOKALIZOVANÍ ŽOURACÍ PRÁČE
 ODUVZ SUTĚ NA SKLADK

PRACOVNÍCI: 4 7-1530 hod

POČASÍ - JASNO +19st

PRÁCE: Pokračují bourací práce, vybourání otvorů do nosné konstrukce (STRUKOVY PANELE) ODVOZ SUTĚ NA SKLADU

18.4.2019

zápis TŠ:

TŠ provedl kontrolu provádění prací. jsou prováděny bourací práce. práce jsou prováděny v souladu s TŠ.

18.4.2019

zápis + k č. 2

23.4.2019

Průtoky:

2.1 fotozámek upotřebil objednatel na kontrolu vývozu splaščí +umpy

2.2 při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že obvodový plátek beton je tvořen žb panely. Až se vyjádří, že je nutno sad nové průtoky a dříveším otvorem provádět průhled

2.3 přičti k se uskutečnil dne 30.4.2019 ve 13⁰⁰ hod

PRACOVNÍCI: 6 7-1530

POČASÍ - OBLAČNO 17

PRÁCE: DOKONČENÍ VYBOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÉ ŽD. ZAHÁJENÍ INSTALATEŘSKÝCH ROVODŮ - VODA - ODPAD ODVOZ SUTĚ NA SKLADU

23.4.2019

PRACOVNÍCI: 7 7⁰⁰ - 15³⁰

24.4.2019

POČASÍ: OBLAČNO 18°C

PRÁCE: NATAŽENÍ ELEKTROVÝT. VE WC ŽENY + TERLINA
 POKRACOVÁNÍ INSTALATEŘSKÝCH ROZVODŮ VODA +
 ODPAD, VPHLOUBENÍ RÝHY AŽ NA HLAVNÍ ODPAD
 + NASTAVENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ODPADŮ A TO I
 V EXTERIÉRU.

ODVOZ SUTĚ NA SMĚTKU

ČÁSTEČNĚ VYKOPÁNÍ RÝHY PRO VODOINSTAL. PRO
 BUDOUCÍ FONTÁNKU.

VYVEZENÍ ZUMPY.

PRACOVNÍCI: 6 7⁰⁰ - 15³⁰

25.4.2019

POČASÍ: SKORO JASNO 24°C

PRÁCE: POKRACOVÁNÍ INSTALACE VODO (MONTÁŽ SEDEKŮ)
 OSAZOVÁNÍ NOVÝCH ZÁRUBNÍ VE MUŽI + INVAL.
 VYŘEŠENÍ DŘEVĚNĚHO OBLOŽENÍ (OTVOR PRO INVAL.)

Zápis TSC:

26.4.2019

TSC provedl kontrolu provádění prací. touto provedením
 vrtání, T1 a vrtání vta přič, mezi WC muži a WC
 invalid. práce jsou prováděny v souladu s TSC

PRACOVNÍCI: 6 7⁰⁰ - 15³⁰

POČASÍ: JASNO 26°C

PRÁCE: INSTALATEŘSKÉ PRÁCE WC ŽENY + MUŽI
 VÝSTAVBA TRÍČKY MEZI WC MUŽI A INVALIDE.
 UKOTVENÍ DŘEVĚNĚHO OBLOŽ. PLOŠTĚ OBJEKTU
 V MÍSTĚ NOVÝCH DVEŘÍ.

PRACOVNÍCI: 6

29. 4. 2019

POČASÍ: DEŠTĚVĚ PŘEHÁNKY 15°C

PRÁCE: INSTAL. PRÁCE - ODPADY V NOVE PŘÍČCE
NA WC INVAL., OSAZENÍ ZÁRUBNÍ NA WC ŽEN,
HRUBOVÁNÍ STĚN WC ŽEN.

PRACOVNÍCI:

30. 4. 2019

POČASÍ: DEŠTĚVĚ PŘEHÁNKY 13°C

PRÁCE: INSTAL. PRÁCE - INSTALACE KODOVÝCH POTRUBÍ
NA WC MUŽI A INVALIDÉZEDN. PRÁCE - HRUBOVÁNÍ ŠPALET KOLEM
DVEŘÍ + STĚNY.

Zápis z kb č. 3

30. 4. 2019

Přítomni:

Kontrola úkolů:

ad 1.1 - splněno, žump vybeton

ad 1.2 - Ab zastal při vyjádření, že není nutno provádět
přesklad nad dveřním otvorem. Ab provede zápis
do SB

3.1 - zhotovitel ověří odtočové poměry splaškové kanalizace

3.2 - přičti kb se uskuteční dne 4.5. 2019 ve 13⁰⁰ hod

Počasí: POLOVĚTRNO 19°C

4.5.2019

STAV PRÁCE: 7 + 1 7-1530 hod

POPIS PRÁCE: VNITŘNÍ DRŮTĚVÝ DRŽENÍ, OPRÁVA
OMYTEL STĚN VE POCV. PŘÍPRAVA VĚŠNÝCH
MĚŘ. SOUHRNŮ VĚŠ. VE MĚS. KONTROLA
PŘÍKROVŮ DO ŽUPNY (VĚŠNÝ) + NEFUNKČNÍ
VĚŠNÝ ŽUPNY MĚS. ŽUPNAMI - NEVŠE
PŘÍKROVŮ, VĚŠNÝ ŽUPNY PRO PŘÍKROV, VĚŠ.
K FOTOVÁNÍ + ILO V PUSĚ FOTONĚ PRO SÁDROVÉ
NÁDRŽNÍ - SEMINA TR JČ

Počasí: OBLAČNO - PŘEHÁNKY + 12°C

5.5.19

STAV PRÁCE: 6 + 2 + 1 7-1530 hod

POPIS PRÁCE: MONTÁŽ VĚŠNÝCH VĚŠ. PŘÍKROVŮ
PO ŽUPNY SOUHRNŮ, OPRÁVA MĚS. KONTROLA
PŘÍKROVŮ, FLEKTO VE MĚS. + TP, DRŮTĚVÝ ŽUPNY
K STĚNĚ VE MĚS. + TP

TsS provedl kontrolu provedení prací. Práce jsou provedeny, dle...

3.5.2019

Počasí: OBLAČNO + 9°C

6.5.19

STAV PRÁCE: 6 + 1 7-1530 hod

POPIS PRÁCE: JEDNOVĚŠNÝ PŘÍKROV FLEKTO
VE MĚS. + TP, DRŮTĚVÝ ŽUPNY (VĚŠNÝ) NA
PŘÍKROV, ŽUPNY ŽUPNY VĚŠ. ŽUPNY
BETONOVÝ ŽUPNY PŮDLAŽI, DRŮTĚVÝ ŽUPNY
DRŮTĚVÝ ŽUPNY, PŘÍKROVŮ / PŘÍKROVŮ VE

Zápis TsS:

6.5.2019

TsS provedl na vyzvu zhotovitele kontrolu vodovodní přípojky
z fontány, před zářpen. kontrolou nebyly zkontrolovány tj. vne
ne do státní, v době kontroly bylo vodovodní potrubí natlažováno,
bez potlesku tlakem. proto byl o tlakové zkušební kúde součástí
dotlačové části. hořno provést zářp potrubí.

zápis z k. č. 4

7.5.2019

Přítomni: za objednatele
za projektanta:
za TČS:


Kontrola úkolů

ad 3.1 - projektant provedl ověření odhady úč. poměrů.

Fortal'sa bude zapojena dle též do kanalizační přípojky.

4.1 - jsou prováděny unitární omítky stropů a zápis vodovodní přípojky k fontáině

4.2 - přičti též ke vzhledu dne 14.5.2019 ve 13:00 hod



POČASÍ: POLOJASNO + 9°C

7.5.19

STAV PRACÍ: H 7 - 13:00 HOD

POPIS PRACÍ: OPRAVA PRŮTOKU VE
MŮSTĚ + TP, PŘÍKOPY PRŮTOKU MŮSTĚ
UŘIŠTĚNÍ, OBLADY VE DENY PRŮTOKU/
ČESKÝ

zápis TČS:

9.5.2019

TČS provedl kontrolu provádění prací. jsou prováděny cemento-
třískové obklady, stěh sloužící jako podklad pro nesrovnalé obklady
stěh - práce jsou prováděny, v souladu s tč.

POČASÍ: JASNO + 18°C

8.5.19

STAV PRACÍ: 6 - 7 - 13 HOD

POPIS PRACÍ: STROUKOVÁNÍ PRŮTOKU
VE MŮSTĚ + TP, OPRAVA VE MŮSTĚ + TP
STĚH, OBLADY VE DENY

Přehled: oblačno + 10°C

9.5.19

STAV PRAC: 6 7 - 15 hod

POPIS PRAC: obklad ad ve steny
omítky stěn ve přízi + TP, odpadné
třepe palaty, kerý byl na obložbu



Přehled: oblačno + 16°C - přeháňky

10.5.19

STAV PRAC: 3 7 - 15 hod

POPIS PRAC: obklad stěn deskami cementu
do přízi. ve steny a sádkování ve
muri




Přehled: oblačno + 10°C

13.5.19

STAV PRAC: 6 7 - 15 hod

POPIS PRAC: oprava stěn ve steny hmoždinky
ve steny + obklad stěn, obklad kerami
cementu do přízi + TP + hmoždinky
NS + lepenka




zápis z k. č. 5

14.5.2019

Prítomni: za objednatele: [redacted]
za zhotovitele: [redacted]
za TSC: [redacted]

- 5.1 - pro provádění obkladu stěn sloužit jako podklad pro keramické obklady
- 5.2 - ovládnutí sítidel v jednotlivých místnostech bude pomocí polybutylových šidel
- 5.3 - přísti k se uskuteční dne 20.5.2019 ve 13⁰⁰ hod



17.5.19

Průběh práce

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE ZATÍŽENÍ NA
PŘEKLADEK NEJÍ VÝZNAMNĚ, ROZPĚTÍ JE MAX
0,9 M, NÁTŘAS JE OPRAVĚDĚNĚ MĚŘEN
(VÝŠKA CCA 600 MM, SOUHLASÍ NEPROUČ
JEDNODUŠEHO PŘEKLADEK NA ZÁKLADĚ
JEDNODUŠEHO VÝPOČTU PŘEKLADEK
V PROSTĚM OHTĚVU. NÁTŘASOVÝ PŘEKLADEK
BUDE TĚDY TUDĚN JEDNODUŠÍM OCELOVÝM
STRUKČOVANÝM PANELEM (KEMELPIT SE
NATR. STŘ. AŽ) A HORNÍ TRICLO SAMOTNĚ
OCELOVĚ KARIKOVĚ.


OHTĚVOVÉ NAPĚTÍ V PŘEKLADEK - PROSTĚ OHTĚV

$$\sigma = M/W = 43 \text{ kNm} / 0,018 \text{ m}^3 = \text{cca}$$

$$= 405 \text{ kPa} = 0,4 \text{ MPa}$$

$$W = 1/6 * 0,3 * 0,16^2 = 0,018 \text{ m}^3$$

NAPĚTÍ BY TĚDY MOHLO ODPOVÍDAT PEVNOSTI
STRUKČOVANÉ V TAHU, KTERÉ SE V LITĚ-
RATUŘĚ UDAVA HODNOTA 0,4 - 0,4 MPa.
PŘEKLADEK JE TĚDY KVALITA STRUKČOVANÉ
NOVĚHO PANELE TĚDĚHO PŘEKLADEK
NADPŘEMĚRNA, JE MOŽNĚ VÁLCOVANÝ
NOVĚHO JAKO PŘEKLADEK NEPROUČETI.




ta p i e t a t :

Ta p i e t a t p r o v a d ě n í p r a c í - p r o v a d ě n í o d p o v ě d ě n í t o .

17.5.2019

POČASÍ: POLOVĚTRNO +19°C
 STAV PRÁCE: 2 ž - 11:30 hod
 PRÁCE PRÁCE: OTKOČ KUTRLE PRO BEZPEČNOST
 CHARAKTER PRO PĚŠÍ - OSTRŮBY DO ULCE,
 NÁKLADNÁ ŽELEZNIČNÍ A OČEKÁVÁNÍ NA PRÁČKU
 DO PĚŠÍKOVÉ U BRVINE.

20.5.19



zápis k č. 6


21.5.2019

Přítomní: ta objednatel: [redacted]
 ta zhotovitel: [redacted]
 za TČ: [redacted]

6.1 - za náhladi provedení venkovní technické elektro bylo
 rozhodnuto, že prostor WC instalací bude upraven
 epitačím pro ovládací osvětlení. Zbytek místnosti bude
 ovládací, polybojní čidlo.


6.2 - je provedena příprava pro instalaci venkovních ovládacích
 stěn. od 22.5.2019 bude probíhat instalace ovládacích.

6.3 - přití k se uskuteční dne 22.5.2019 ve 13:00 hod



POČASÍ: POLOVĚTRNO +20°C
 STAV PRÁCE: 2 ž - 11:30 hod
 PRÁCE PRÁCE: NÁVĚŠ SUPRÝCH MATERIÁLŮ
 DO KUTRLE CHARAKTER KONSTRUKCE

21.5.19



POČASÍ: OBVAČNO ŽEŠTĚ
 TECHNOLOGIE A PŘESTAVKA

22.5.19



Počasí: JEST 10°C

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA

23.5.19

JTD !!!

23.-24.5

2019

Počasí: Polovjasno +11°C

STAV PRAC: 2 7-13 hod

POPIS PRAC: TRIPRAVA PLECHU PRO DILCA

STEN NEKREVNÝM PLECHEM

24.5.19

Počasí: Oblačno - JEST 19°C

STAV PRAC: 2 7-13 hod + 2 ZARUČENÍ

POPIS PRAC: MONTÁŽ DILEKOVANÝ STEN

KOMPLETACE POKRYVŮVÝCH ČRTEL PRO DILCA
BRANĚNÍM ERUBIKOU DO BĚŽNÉ S DILCA

28.5.19

Počasí: Oblačno - JEST +14°C

STAV PRAC: 2 11-15 hod

POPIS PRAC: PRO JEST SE PRÁCE NA ČRTOVÝ

KU POKRYVŮVÝM, LEŽENÍ OBKLADU STEN
NEKREVNÝM, PLECHY

19.5.19

Počasí: Oblačno - JEST +17°C

STAV PRAC: 2 9-14 hod

POPIS PRAC: PRO JEST SE ČRTOVÝ NEKOMPLET

ČALY LEŽENÍ OBKLADU STEN NP UČ MUSEI
TIP

20.5.19

Počasí: JASNO +21°C

STAV PRAC: 3+2 7-13 hod

POPIS PRAC: OBLAD STEN NEKREVNÝM PLECHEM,

BRANĚNÍM ERUBIKOU NA ČRTOVÝ

POKRYVŮVÝ ČRTOVÝ

31.5.19

zápis z kb č. 7

21. 5. 2019

Přítomni: za objednatele:

za zhotovitele:

za Tř: [redacted]

7.1 jsou prováděny nezbytné úpravy stěn. Objednatel upozorňuje na důležitost provedení úpravy

7.2 Přítiti kb se uskuteční dne 4. 6. 2019 ve 13⁰⁰ hod.

[redacted]

Přítomni: JARNO 24⁰⁰

1. 6. 19

STAV PRÁCE: 3 + 3 7-15 (10)

POSTUP PRÁCE: KLADENÍ SLABÝCH KOPKŮ PŘED VČ

[redacted]

Přítomni: JARNO 24⁰⁰

3. 6. 19

STAV PRÁCE: 3 + 3 7-15 (10)

KOPKY PŘED: DOKONČENÍ KUSOVÝCH SLABÝCH TĚŽENÍ K PRAVÉ, OPLAČENÍ DŘEVĚNÉHO OBLADENÍ VE VÝŠI ÚROVNĚ STĚNY, POKRYTÍ PŮDY NEROVNÝMI PLECHYMI DŘEVĚNÝMI TĚŽENÍMI

[redacted]

zápis z kb č. 8

4. 6. 2019

Přítomni: [redacted]

8.1 k dnešnímu dni jsou provedeny úpravy plochy a provádí se úprava nezbytných úprav stěn

8.2 přítiti kb se uskuteční dne 11. 6. 2019 ve 13⁰⁰ hod.

[redacted]

Počasí: jasno + 30°C 4.6.19

STAV PRAC: 3 8-14⁰⁰ hod
POPIS PRAC: KOMPLETECE NEREK
OBKLADU VE RUCI

Počasí: jasno 29°C 5.6.19

STAV PRAC: 4 + 2 7-15³⁰ hod
POPIS PRAC: OBKLAD STEN (UNIKÁTNÍ) NEREK
PLECH, KEMOVANÉ ELEKTRO PROV.
PRŮPORY, VĚTRKA PODLAHA

Počasí: jasno + 30°C 6.6.19

STAV PRAC: 3 + 2 7-15³⁰ hod
POPIS PRAC: OBKLAD STEN UNIKÁTNÍ NEREK
PLECHEM VE ŽENY, TMELEND SPARCE
VE RUCI TIP, PŘEMALOVANÉ STŘEŠNÍ
VCELE PLOŠE, PODLAHA ŽIVOTNÍ

Počasí: oblačno + 26°C 7.6.19

STAV PRAC: 4 + 2 7-15³⁰ hod
POPIS PRAC: NEREK OBKLAD, VE ŽENY
TMELEND SPAR, STEROVANÉ PODLAHY VCELE
PLOŠE

Počasí: jasno + 26°C 8.6.19

STAV PRAC: 2 8-13 hod
POPIS PRAC: STEROVANÉ PODLAHY DŘÍSKY
NOVĚ POKRYTÍ

Počasí: jasno + 29°C 10.6.19

STAV PRAC: 3 + 2 7-15 hod
POPIS PRAC: TMELEND + LISOVANÉ NER.
OBKLAD STEN, MONTÁŽ SARIEVACÍCH
PŘEHLIVŮ VOD

Tas provedl kontrolu stavby, thubitel byl upotřeben na nedostatky 10.6.2019

ta'pis + kb č. 9

11. 6. 2019

tržba: ta objednatel:

ta zhotovitel:


ta TČ:

9.1 - je prováděna kompletace nere z ujet oblady stěn

a je prováděna montáž zavítovacích předmětů

9.2 - bude provedena oprava uvolněné letkové dlažby v chodníku

9.3 - přičítá se ke skutečné dce 10. 6. 2019 ve 13⁰⁰ hod



Počty: PASKO + 32°C

11. 6. 19

STAV PRAC: 3 + 1 + 1, 7 - 11 HOD


POPIS PRAC: LISTOVANOS - OBKLADU NEREZ

PLECHU STEN, MONTAZ ZAVITOVACICH

PREDMETU TCB, POUZITOU UPRAVA KOCEM

ZARUBOU, UPRAVA VENK. DREVENECU

OBKLADU TABULI KOCEM LPS. DVERU



Počty: 32°C PASKO


12. 6. 19

STAV PRAC: 3 + 2 + 1, 5 - 11 HOD

POPIS PRAC: MONTAZ ZAVITOVACICH

PREDMETU TCB, LISTOVANOS NEREZ OBKLADU

STEN



Počty: PASKO + 33°C

13. 6. 19

STAV PRAC: 4 + 1 6 - 11 HOD

POPIS PRAC: LISTOVANOS NER. OBKLADU

STEN, CISTENOS OBKLADU, NATER ZARUBOU



Byla provedena kontrola postupu praci: tržba je prováděna dle tb

14. 6. 2019



PŮVÁST: POLOVÁSKO + 280
 STAV PRAC: H + 1 6 - N HOD
 POPIS PRAC: LIPTOVSKO, OBLOŽENÍ DEREJ
 VNITŘNÍCH VĚN, LÉPŠENÍ VĚN, NATĚR
 KAPALNÝCH + VĚTRNÝCH OBLOŽENÍ, KOMPLEKČNĚ
 VYKONÁNÍ VĚN.

11.6.19

PŮVÁST: VÁSKO + 160
 STAV PRAC: 1 7 - 16 HOD
 POPIS PRAC: MONTÁŽ DOPLŇKOVÝCH
 PŘEDMĚTŮ PRO VERILIC

11.6.19

ta'pic z kb č. 10

11.6.2019

titolání: za objednatel: [redacted]
 za fotobanku: [redacted]
 za T&C: [redacted]



9.1 - trva'

9.2 - trva'

10.1 - po fyzické dodání litinové fontány bylo zjištěno, že fontána
 nelze napojit na kanalizační potrubí - viz. TB. Na základě
 této skutečnosti bylo též navrhuje, že odpadní vody
 budou odváděny do svažovací jámy umístěné pod
 fontánou. V případě, že navržené řešení nebude funkční,
 bude zhotovitel na návrh jímky odvodu odpadních
 vod, v rámci záruky za provedení díla.

10.2 - je prováděna montáž fontány, vč. napojení na rozvodny vody,

10.3 - přičti kb se uskutečnil dne 25.6.2019 ve 13⁰⁰ hod.



Počasí: jasno +19°C
 Stav prac: 15 6-16 hod
 Popis prac: MONTÁŽ FONTÁNY + ODEFO-
 NOVÁNÍ VPUSŤI, ZASYP JAMY SPRÁSKOU
 1632, OPAZENÍ LIT. POKROPU NA KAH.
 ÚPRAVA UZAVÍRAČKOVÉHO VENTILU.
 TYPY SE FONTÁNA KROMĚ TERENNÍCH
 UPRÁV HOJDA.

18.6.19

Počasí: polojasno +28°C
 Stav prac: 2+2 6-14³⁰ hod
 Popis prac: MONTÁŽ PŘEDLOUČKOVÉHO
 SPOLU, TERENNÍ ÚPRAVY KOLEM
 FONTÁNY FORTANSKÉ, SPOD DRÁŽNÍHO SÉPTE-
 NE, NATEK PODLAHA VCELE PLOŠE

19.6.19

Tis provedl kontrolu stavby, foto: tel byl upotřeben za vad.

19.6.20.19

Počasí: polojasno 18°C
 Stav prac: 2+2 6-14 hod
 Popis prac: NATEK FINAČNÍ - PODLAHA
 VCELE PLOŠE, SLABBA KOLEM FONTÁNY
 (HOJDA KOSTKA), MYTÍ DŮM VE HŮŠ
 PRŮPRAVA PRO PŘEŠMĚN

20.6.19

Počasí: polojasno +27°C
 Stav prac: 4+1 6-14³⁰ hod
 Popis prac: OPAZENÍ KŘEŽE PŘEDACÍ
 SO ÚPRAVY, NADPŮVĚNÍ ÚPRAVY
 NA KAHACI, VODOVÝ, UKROVNÍ SKLADY,
 FORTENÍ KŘEŽE OCEKOLE

21.6.19

Počasí: jasno +28°C
 Stav prac: 2+1 7-13⁰⁰ hod
 Popis prac: NADPŮVĚNÍ ČIDEL PRO ÚPRAVY,
 PŘEŠMĚNÍ PŘEDACÍ VE HŮŠ

24.6.19

zápis z k. č. M

25.6.2019

účastníci: za objednatele
za projektanta:
za TČP:

M.1 - v rámci k. č. byla zahájena příjímka díla. Projektant byl upozorven na vadu a nedodělky, které je nutné odstranit

M.2 - v rámci předání díla bude předán návod k užívání díla a dohled o poskytnutí obkladu

M.3 - příjímka díla, volně dle 28.6.2019 v 7³⁰ hod

[Redacted names]

teploty: jasno +34°C

26.6.19

stav práce: 2 + 1 6 - 1430 hod

popis práce:

OSTĚNO PRŮSTOR VE VYUŽITĚNÍ
STAVĚNÍ, UKONČENO STAVĚNÍM
PRÁCE.

VÝZVA K PŘEMĚNĚ ZÁKONČĚ
VE STAVBY V SOULADU S PŮJ.

zápis objednatele:

28.6.2019

dne 28.6.2019 byla projektantem předána a objednateli převzata dohledně díla „Rekonstrukce WC v parčíku B. Němcové“.

O předání je sepsán samostatný zápis, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.

[Redacted signature]