

Odbor: Odbor rozvoje
Oddělení: oddělení strategií a plánování
Vyřizuje: Hanusková Lenka Ing.

Materiál pro 4. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 19.03.2015

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - zpráva za rok 2014

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

roční monitorovací zprávu Integrovaného plánu rozvoje města Karviná za rok 2014 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schválilo

změnový formulář č. 14 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení.

Úkol: ano / ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy

PC	Příloha	Název	Komentář
		ZM-4-OR-monitorovací zprava 2014 - DZ.pdf	důvodová zpráva
1		ZM-4-OR-monitorovací zprava 2014 - 1U.pdf	příloha č. 1 k usnesení
2		ZM-4-OR-monitorovací zprava 2014 - 1D.pdf	příloha č. 1 k důvodové zprávě
3		ZM-4-OR-monitorovací zprava 2014 - 2U.pdf	příloha č. 2 k usnesení

Datum: 04.03.2015


Ing. Blanka Rychla

Za formální správnost

Datum: 04.03.2015


Ing. Martina Šrámková

Vedoucí oddělení

Datum: 04.03.2015


Ing. Martina Šrámková

Vedoucí odboru

Datum: 04.03.2015


Ing. Lukáš Raszyk

Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál

Důvodová zpráva

Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – monitorovací zpráva za rok 2014

Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné ke schválení materiál týkající se roční monitorovací zprávy za rok 2014 o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program Moravskoslezsko (dále jen IPRM ROP). Předmětná monitorovací zpráva tvoří přílohu č. 1 k usnesení.

Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné ke schválení změnový formulář č. 14 se změnou č. 14/1, která se týká aktualizace finančního čerpání v rámci jednotlivých opatření IPRM ROP. Předmětný změnový formulář tvoří přílohu č. 2 k usnesení.

Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne 16.02.2015 projednal a svým usnesením č. 1/2015 doporučil orgánům města Karviná ke schválení:

- roční monitorovací zprávu za rok 2014 o postupu realizace IPRM ROP,
- změnový formulář č. 14.

Po schválení roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM ROP a změnového formuláře č. 14 v orgánech města budou tyto dokumenty předloženy Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k odsouhlasení.

Příloha č. 1 k usnesení:	Monitorovací zpráva za rok 2014
Příloha č. 2 k usnesení:	Změnový formulář č. 14
Příloha č. 1 k důvodové zprávě:	Usnesení č. 1/2015 Řídícího výboru IPRM ROP



Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Karviná			
Celková výše alokace dle Smlouvy v EUR:	15 287 728 EUR, kurz 25,- Kč / EUR = 382 193 200 Kč			
Datum zahájení realizace IPRM:	02/2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	12/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	6			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2014	Konec	31/12/2014
Datum předložení zprávy:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00297534
Název:	Statutární město Karviná
Adresa:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Tomáš Hanzel, primátor
Kontaktní osoba (manažer IPRM):	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	596 387 435
E-mail:	Lenka.hanuskova@karvina.cz



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)

U jednotlivých níže uvedených projektů, které byly během roku 2014 v přípravě, realizaci či probíhalo jejich ukončení, je uvedeno stručně shrnutí realizovaných aktivit.

- **Městský fotbalový stadion** – v souvislosti s projektem byla ke dni 30.4.2014 předložena žádost o dotaci, dne 25.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 24.10.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby II, 7.11.2014 bylo předáno staveniště stavby I.
- **Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově** – tento projekt byl stavebně ukončen k 27.8.2014, v říjnu 2014 byla předložena závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu. Dotace byla proplacena dne 19.12.2014 v celkové výši 2 424 006,25 Kč.
- **Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštát** – projekt byl fyzicky ukončen 31.5.2013. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 23.1.2014, závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena dne 19.2.2014. Dotace byla proplacena dne 21.07.2014 ve výši 3 402 500,70 Kč.
- **Obnova objektu kina Centrum Karviná** – 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci, dne 26.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
- **Obnova okolí kina Centrum** - dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci, v současné době probíhá příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 19.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
- **Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice** - dne 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci, dne 05.08.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny dne 23.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba byla ukončena 29.10.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu prozatím nebyla podána.
- **Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné** – dne 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci, dne 18.6.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 18.11.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



- **Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné** – 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci , dne 18.9.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 6.8.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby.
- **Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny** - dne 23.9.2014 byla podána žádost o dotaci , v současné době běží administrace a příprava uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele.
- **Revitalizace zámku Fryštát** – V průběhu ledna 2015 bude zpracována projektová dokumentace a Zjednodušená studie proveditelnosti, následně pak bude v únoru 2015 podána Žádost o dotaci.
- **Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné** - dne 26.9.2013 byla podána žádost o dotaci, dne 16.7.2014 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a související aktivity. Stavební práce byly zahájeny 8.4.2014, kdy bylo předáno staveniště zhotoviteli stavby. Stavba byla ukončena 26.11.2014. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu se předpokládá, že bude předložena v 1/2015.
- **Business gate** – během roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a zjednodušená studie proveditelnosti. V únoru 2015 bude podána Žádost o dotaci.
- **Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB)** - během roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace a zjednodušená studie proveditelnosti. Následně bude v únoru 2015 podána Žádost o dotaci.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)

Během roku 2014 probíhala realizace těchto projektů:

Obnova objektu kina Centrum Karviná

Obnova okolí kina Centrum

Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné

Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Městský fotbalový stadion

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově – tento projekt byl zároveň v roce 2014 finančně ukončen.

Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné

Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny

Tyto projekty byly v roce 2014 finančně ukončeny a dotace byla proplacena:

Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštátě (in-line)

Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově

Tyto projekty byly již v roce 2014 ve fázi udržitelnosti:

Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná

Rekonstrukce kulturního domu Družba

Parkovací stání - Družba

Rekonstrukce Univerzitního parku

Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná

Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné

Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona

Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ

Z důvodu využití nevyčerpané finanční alokace byla v roce 2014 zahájena příprava níže uvedených projektů. Žádost o dotaci bude pro jednotlivé projekty předložena v termínu do 17.02.2015.

Business gate

Revitalizace zámku Fryštát

Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné (okolí KB)

Během roku 2014 byly z IPRM ROP Karviná vyřazeny níže uvedené projekty:

Původně zařazený projekt do IPRM ROP „*Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné*“ byl z IPRM ROP vyřazen a jeho realizace byla provedena výhradně z vlastních zdrojů statutárního města Karviná.

Taktéž byl z IPRM ROP vyřazen projekt „*Výstavba parkoviště v Karviné*“. Jeho realizace nemohla být z důvodu časově náročné administrativní přípravy financována právě z IPRM ROP.

Změnové formuláře předložené v roce 2014



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Během roku 2014 byly formou změnových formulářů doplněny projekty k realizaci, taktéž došlo k vyřazení projektů z IPRM ROP, byly aktualizovány některé aktivity a opatření v rámci IPRM ROP a to v návaznosti na doplněné či vyřazené projekty.

V souvislosti se všemi výše uvedenými změnami došlo k aktualizaci rozpočtu IPRM ROP a to formou přesunů finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními bez vlivu na celkovou výši alokovaných finančních prostředků na IPRM ROP.

Taktéž došlo k aktualizaci hodnot jednotlivých indikátorů.

Výše uvedené aktualizace rozpočtu a indikátorů IPRM ROP jsou podkladem pro uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP, jejíž uzavření se předpokládá v roce 2015.

Jednání řídicího výboru IPRM ROP Karviná, na kterém byly schváleny jednotlivé změnové formuláře následně předložené ke schválení do Rady a Zastupitelstva města Karviné a ke konečnému schválení předložené Výboru Regionální rady se uskutečnily v těchto dnech:

08.04.2014 – projednání Změnového formuláře č. 9 (doplnění projektu Obnova okolí kina Centrum)

09.04.2014 - projednání Změnového formuláře č. 10 (úprava zařazení projektu Modernizace venkovních sportovišť ZŠ v Karviné)

19.05.2014 - projednání Změnového formuláře č. 11 (doplnění projektu Rekonstrukce parku Boženy Němcové – v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny, vyřazení projektu Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové)

17.06.2014 – projednání a schválení přesunu projektu „Městský fotbalový stadion“ z náhradních projektů do projektů doporučené k financování z alokovaných prostředků IPRM ROP Karviná

05.08.2014 - projednání Změnového formuláře č. 12 (aktualizace rozpočtu, doplnění projektu Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné, Výstavba parkoviště v Karviné, Business gate)

08.12.2014 - projednání Změnového formuláře č. 13 (aktualizace rozpočtu a indikátorů, doplnění projektu Revitalizace zámku Fryštát, vyřazení projektu Výstavba parkoviště v Karviné“

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace)

Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".

V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace projektu umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektu je místo vlastní realizace označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt splňuje podmínky předemtné Metodiky.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



O přípravě a realizaci IPRM informuje statutární město Karviná na svých webových stránkách www.karvina.cz.

Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny na internetovém regionálním vysílání televize Polar a v Karvinském zpravodaji.

Partnery projektu jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě Karviná. Partneri se v průběhu roku 2014 setkali v rámci Řídícího výboru v termínech uvedených v předchozím bodě. Dokumenty přijaté na schůzkách řídicího výboru byly následně schváleny v orgánech statutárního města Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.

K 01.01.2014 došlo ke změně projektového manažera IPRM ROP Karviná, kdy tato skutečnost byla oznámena prostřednictvím změnového formuláře.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2015	Do:	31/12/2015
--	------------	------------	------------	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů

Tyto projekty budou předloženy jako žádost o dotaci v termínu do 17.02.2015:

- Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné,
- Business gate
- Revitalizace zámku Fryštát

Veškeré projekty, které byly k 31.12.2014 ve fázi realizace, budou v termínu do 31.12.2015 stavebně ukončeny, budou proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města Karviná a budou předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně žádostí o dotaci.

U projektů, které byly k 31.12.2014 ve fázi přípravy, budou zrealizována výběrová řízení na dodavatele stavby a případně na další související aktivity, budou uzavřeny smlouvy o dílo, budou zahájeny vlastní realizace výstavby, budou uzavřeny smlouvy o dotaci. V termínu do 31.12.2015 budou taktéž veškeré stavební práce ukončeny a budou proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města Karviná a budou předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně žádostí o dotaci.

Bude uzavřen Dodatek č. 4 ke Smlouvě o IPRM, jehož předmětem bude aktualizace rozpočtu a indikátorů dle skutečnosti.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM****Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:**

Vlivem složitostí při přípravě některých projektů dochází ke zpoždění podání žádostí o dotaci a ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což má následně vliv na harmonogram čerpání finančních prostředků z IPRM. Veškeré projekty realizované v rámci IPRM ROP budou finančně ukončeny do 31.12.2015.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

Problematika finančního harmonogramu je konzultována mezi statutárním městem Karviná a ÚRR.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovacím období:	NE	
Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovacím období:	ANO	
Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)		
Změny týkající se aktualizace finančního harmonogramu IPRM ROP – přesun prostředků mezi jednotlivými opatřeními a to v návaznosti na doplnění projektů k realizaci v rámci IPRM ROP. Související změnou je aktualizace indikátorů.		
Předmětné změny budou zahrnuty do Dodatku č. 4, který bude uzavřen během 1. poloviny roku 2015.		
Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke smlouvě, apod.)		
Příprava podkladů pro uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o IPRM ROP Karviná.		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:		x
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO		x



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**Datum podpisu změnového dodatku RO:****10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ***K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled***Monitorovací indikátory hlavní**

Název indikátoru	Kód indikátoru	Měrná jednotka	Cílová hodnota dle dodatku č.3 IPRM	Skutečnost vázaná v projektech s uzavřenou smlouvou k datu zpracování Zprávy (dosažená hodnota)	Předpoklad na další monitorovací období
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města ¹	51 15 31	počet	17	17	22
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	65 11 01	užitná plocha v m ²	2697,82	2697,82	0
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	65 11 02	užitná plocha v m ²	2993,87	2841,18	402,61
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	65 11 04	užitná plocha v m ²	6638	486	5834,64
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	65 01 01	ha	6,01	2,62	3,58
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	65 12 01	užitná plocha v m ²	6813	0	5798
Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	65 12 03	užitná plocha v m ²	1367,93	1367,930	0
Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS		užitná plocha v m ²	380,48	380,48	0
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením		počet	5	0	0

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Do výše uvedených indikátorů jsou zahrnuty indikátory všech projektů realizovaných a plánovaných v rámci IPRM ROP. Změna indikátorů bude zahrnuta do Dodatku č. 4 ke smlouvě o IPRM ROP, který je připravován.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty, uzavřené smlouvy o dotaci na jednotlivé projekty, soubor MSC 225

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Program IPRM podporuje ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných příležitostí, tj. potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace znevýhodněných skupin.

Udržitelný rozvoj:

Udržitelnost je popsána ve studii proveditelnosti u jednotlivých projektů a je posuzována jednotlivě při vyhodnocování každého předloženého návrhu



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

Naplnování finančního a časového harmonogramu IPRM

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)				Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR)
	Celkové náklady		Z toho dotace ROP MS		
	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31.12.2014	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31.12.2014	
2008					
2009	672 010				
2010	7 432 815	1 413 604	782 223	782 223	
2011	4 538 900	10 719 733	1 030 522	179 715	
2012	602 000	3 123 560	11 160 000	2 655 010	
2013	52 000	6 020 000	2 314 983	4 118 965	
2014	0	815 000	0	611 940,11	
2015					
Celkem	18 297 725	22 091 897	15 287 728	8 347 853	

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).

Administrace projektů, zpracování žádostí o platbu, kontrola předložených žádostí o platbu a jejich profinancování je časově náročné a je doprovázeno zdržením, které nelze ovlivnit – např. kontrola veřejných zakázek na ÚOHS.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	17 444 559,29
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	16 934 635,09



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Tomáš Hanzel
Funkce v organizaci:	Primátor statutárního města Karviná
Místo a datum:	Karviná, dne
Podpis a razítko
Poznámky	
Zpracovatel roční zprávy:	Ing. Lenka Hanusková – Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné, Manažer IPRM

****) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.***

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Sestava MSC 225 - Indikátory
- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 14

Oznámení města o návrhu změn IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Město: Karviná

Změna č. 14/1	Aktualizace rozpočtu IPRM dle jednotlivých opatření
Popis změny (čeho se změna týká):	<p>Předmětem aktualizace rozpočtu jsou přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými opatřeními IPRM ROP a to v návaznosti na ukončené a profinancované projekty, projekty v realizaci a v návaznosti na připravované a plánované projekty.</p> <p>Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto změnového formuláře. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 16.02.2015“.</p> <p>Do předkládaného aktualizovaného rozpočtu jsou zahrnuty veškeré projekty předložené v rámci IPRM ROP Karviná.</p>
Zdůvodnění změny:	Úprava rozpočtu dle skutečnosti
Dopady změny do finančního harmonogramu	Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 1 tohoto změnového formuláře.
Dopad do indikátorů	Nemá vliv
Dopad na specifické cíle IPRM	Nemá vliv

Seznam příloh:

1. Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 16.02.2015



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Aktualizovaný rozpočet IPRM

Číslo a název opatření	Změna rozpočtu z 08.12.2014 - Změnový formulář č. 13 (v EUR)	Požadovaná změna rozpočtu z 16.02.2015– Změnový formulář č. 14 (v EUR)
1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní aktivity	4 985 000,00	5 225 000,00
1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele	197 613,00	146 000,00
2.2. Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání na základních a středních školách	1 812 000,00	1 865 000,00
2.5. Rozvoj knihovnických a informačních služeb	2 234 000,00	2 250 000,00
3.1. Rekonstrukce kulturních a historických památek	894 000,00	885 000,00
3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství	1 965 000,00	1 711 728,00
3.3. Rekonstrukce objektů plnicích společenské a kulturní funkce.	1 968 115,00	1 975 000,00
4.1. Řešení parkování v exponovaných lokalitách	1 232 000,00	1 230 000,00
Celkem	15 287 728,00	15 287 728,00



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
 PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
 PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



IPRM Karviná



Usnesení č. 1/2015 z jednání Řídícího výboru dne 16.02.2015

Řídící výbor IPRM ROP

doporučuje ke schválení v orgánech statutárního města Karviné:

1. Roční monitorovací zprávu IPRM Karviná za rok 2014
2. Změnový formulář č. 14 – aktualizovaný rozpočet pro IPRM ROP

.....
Ing. Lukáš Raszyk
předseda Řídícího výboru IPRM Karviná

Karviná 16.02.2015